

(様式1)

菊陽教施第444号

令和3年9月16日

文部科学大臣 殿

熊本県菊池郡菊陽町

町長 後藤 三雄

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

菊陽町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～平成31年度（3年間）

（担当）

菊陽町教育委員会 施設整備課

住所：熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地

電話：096-232-6500

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年9月

#### (2) 評価の方法

教育委員会事務局内で事後評価を行い、町ホームページに公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について、計画通りに実施できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった ※いずれかを選択する

#### 【所見】

菊陽北小学校は、昭和55年に現在の校舎が建設され、屋内運動場においては昭和58年に建設され、共に建設後30年以上が経過している。  
経年により通常発生する建物の損耗、機能低下に対する復旧措置及び教室等の用途変更に伴う改装などの大規模改造(老朽)事業を実施し、学校教育環境の向上、あわせて建物の耐久性の確保を図った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

菊陽北小学校は、児童増加によるトイレの数不足解消や和式便器を洋式便器に替え、多目的トイレを新たに整備し、床を湿式から乾式へ変更することによる衛生面の改善及び長寿命化を図った。  
菊陽南小学校は、校舎及び屋体に老朽化があり、和式便器を洋式便器に替え、多目的トイレを新たに整備し、床を湿式から乾式へ変更することによる衛生面の改善及び長寿命化などを図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

武蔵ヶ丘中学校給食室の増築は、急増する生徒への食数対応に加え、床を湿式から乾式(ドライシステム化)へ変更することによる衛生面の向上を図り、安全な学校給食の提供を可能とした。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
菊陽北小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.8～R2.3	H30.3.26		
菊陽北小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.8～R2.3	H31.3.18		
菊陽北小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.8～R2.3	R3.3.10		
菊陽北小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.10～H31.3	H31.1.21		
菊陽北小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.10～H31.3	R2.3.10		
菊陽北小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	R1.7～R2.3	R3.3.10		
武蔵ヶ丘中学校	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	R1.7～R2.3	R2.6.30		
菊陽南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.3～R2.3	R2.9.28		
菊陽南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.3～R2.3	R2.9.15		