

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
原水地区

平成23年9月

熊本県菊池郡菊陽町

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	快適な住環境の整備率	%	65	100	100	確定 ●	○	あり	100	H21年6月	100	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	団地の建替えと公園を整備したことにより、住環境の向上が図れた。
指標2	安全な通学路の整備率(既存改良)	%	0	69	36	確定 ●	△	あり ●	69	H23年3月	100	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	歩道が整備され通学路の安全が確保された。
指標3	安全な通学路の整備率(新設改良)	%	0	100	21	確定 ●	△	あり ●	21	H23年3月	0	<input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	現在、通学路の一部が整備され、一部が安全になった。事業内容の精査により本事業では、一部の整備と実施設計までを実施した。今後は町で整備を進める。
指標4	地域活動によるイベントの回数	回/年	0	5	5	確定 ●	○	あり	5	H22年4月	100	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	地域交流イベントや各種講座が開催され、地域交流の拠点施設となっている。
指標5						確定 ●		あり				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	なし					確定 ●				H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2						確定 ●				H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3						確定 ●				H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	地域交流の持続	コミュニティ施設を中心として、地域交流活動の実施。	コミュニティ施設を中心として、地域の交流が図れた。	なし
	公園の管理	今回整備した公園の管理(除草・清掃)を地域住民に委託した。	年に4回程度の清掃活動を行ってもらった為、公園が綺麗なままである。	なし
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	まだ、事業が完了していない場所があるので、随時事業を進めていく。安全な通学路の整備率(既存改良)	用地買収、工事による通学路の整備を行った。	既存の町道を改良することにより安全な通学路を整備できた。	なし
	まだ、事業が完了していない場所があるので、随時事業を進めていく。安全な通学路の整備率(新設改良)	なし	なし	今後は町で整備を進める。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
なし			