菊陽町橋りょう個別施設計画対象橋梁一覧表（令和5年度4月更新）

管理番号	道路路線名	ﾌﾘｶﾞﾅ	路線名	所在地	架設年次	橋長	全幅員	有効幅員	径間数	構造種別	上部構造形式	下部構造形式 橋台形式	下部構造形式 橋脚形式	機長区分	分類	要求性能点	診断区分	対策区分判定	性能劣化評価点	点検年度
BRO-434043-00048	入道水西橋	ﾆｭｳﾄﾞｳｽｲｾﾞﾝﾊﾞｼ	町道南方護川線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	1961	6.2	4.0	3.6	1	Co	場所打ちﾗｰﾒﾝｶﾝﾎﾟｰﾄ	—	—	BOX	3	-10	Ⅱ	C2	14	H31
BRO-434043-00054	原水柳南橋	ﾊﾗﾐｽﾔﾅｷﾐﾅﾐﾊﾞｼ	町道南方大人足線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	1992	99.0	9.8	8.8	3	Co	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式3径間単純PCT桁	逆T式橋台	T型橋脚（RC）	15m以上	1	98	Ⅱ	C1	12	R2
	三里木歩道橋	ｻﾝﾘﾎﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ	町道杉並木線	熊本県 菊池郡 菊陽町 津久礼	1984	33.6	1.9	1.5	8	鋼	単純3径間H形鋼床版	その他橋台	柱式橋脚（鋼製）	15m以上	1	73	Ⅱ	C1	12	R4
BRO-434043-00055	ふれあい橋	ﾌﾚｱｲﾊﾞｼ	町道大垣木18号線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	1992	28.4	6.2	5.0	1	Co	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版	逆T式橋台	—	15m以上	1	58	Ⅱ	C1	12	R3
BRO-434043-00039	新戸次橋	ｼﾝﾍﾞﾍﾞﾊﾞｼ	町道戸次曲手北線	熊本県 菊池郡 菊陽町 戸次	1989	33.4	5.2	4.0	3	Co	ｹﾞﾚﾝｼｭﾂ方式3径間単純PCT桁	重力式橋台	壁式橋脚	15m以上	1	48	Ⅱ	C1	17	R3
BRO-434043-00050	入道水橋２	ﾆｭｳﾄﾞｳｽｲﾊﾞｼ	町道古閑原上堀川線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	1963	8.5	6.8	6.0	1	Co	RCT桁	重力式橋台	—	15m未満	2	25	Ⅱ	C1	12	H31
BRO-434043-00037	下戸橋	ｼﾓﾍﾞﾊﾞｼ	町道宮津戸次線	熊本県 菊池郡 菊陽町 戸次	1958	114.1	6.1	5.5	3	鋼	鋼3径間連続H形橋	逆T式橋台	壁式橋脚	15m以上	3	18	Ⅱ	C1	12	H30
BRO-434043-00027	川手橋	ｶﾜﾃﾞﾊﾞｼ	町道川久保曲手線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	1955	65.6	6.3	5.5	3	Co	RC3径間有ヒジ版形橋	逆T式橋台	壁式橋脚	15m以上	3	13	Ⅱ	C1	12	R3
BRO-434043-00022	大垣木橋１	ｵｵｶﾞｷﾞﾊﾞｼ	町道大垣木18号線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	1962	6.4	4.7	4.2	1	Co	RC床版	重力式橋台	—	15m未満	3	-10	Ⅱ	C1	12	R3
BRO-434043-00046	中ノ橋	ﾅｶﾉﾊﾞｼ	町道井口1号線	熊本県 菊池郡 菊陽町 辛川	1935	5.8	4.5	4.1	1	Co	RC床版	重力式橋台	—	15m未満	3	-10	Ⅱ	C1	12	H31
BRO-434043-00036	佐渡原橋	ｻﾄﾞﾊﾗﾊﾞｼ	町道川久保南方線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	1960	6.1	4.8	3.6	1	Co	場所打ちﾗｰﾒﾝｶﾝﾎﾟｰﾄ	—	—	BOX	3	-15	Ⅱ	C1	12	R4
BRO-434043-00058	柳水前橋	ﾔﾅｷﾞﾐｽﾞﾏｴﾊﾞｼ	町道南方護川線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	不明	3.6	4.6	4.1	1	Co	RC床版	小橋台	—	15m未満	4	-30	Ⅱ	C1	12	R4
BRO-434043-00013	3号橋２	ｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道水尻中代線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	1962	2.9	2.7	2.6	1	Co	RC床版	重力式橋台	—	15m未満	4	-35	Ⅱ	C1	12	H31
BRO-434043-00029	玄蕃橋	ｹﾞﾝﾊﾞﾝﾊﾞｼ	町道馬場東合志線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	1997	8.7	9.5	8.5	1	Co	ｹﾞﾚﾝｼｭﾂ方式単純PC床版	逆T式橋台	—	15m未満	3	-10	Ⅱ	S1	10	R4
BRO-434043-00051	花立西橋	ﾊﾅﾀﾁﾆｼﾊﾞｼ	町道高速道側道1号線	熊本県 菊池郡 菊陽町 花立	1993	18.2	11.0	10.0	1	Co	ｹﾞﾚﾝｼｭﾂ方式単純PC床版	逆T式橋台	—	15m以上	3	-10	Ⅱ	S1	10	R3
BRO-434043-00021	上堀川橋	ｶﾐﾎﾘｶﾜﾊﾞｼ	町道新町合志線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	不明	9.5	6.2	5.0	1	Co	ｹﾞﾚﾝｼｭﾂ方式単純ｹﾞﾚﾝｼｭ桁橋	重力式橋台	—	15m未満	3	-25	Ⅱ	S1	10	H31
BRO-434043-00043	杉並木陸橋	ｽｷﾞﾅﾐﾘｸｳｷｮｳ	町道下原堀川線	熊本県 菊池郡 菊陽町 津久礼	2011	171.0	14.8	14.0	5	鋼	鋼単純箱桁橋	逆T式橋台	T型橋脚（RC）	15m以上	1	115	Ⅱ	W	8	R2
BRO-434043-00014	3号橋３	ｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道中岡線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	1935	14.4	5.3	4.5	1	Co	ｹﾞﾚﾝｼｭﾂ方式単純PCT桁橋	小橋台	—	15m未満	3	-15	Ⅱ	W	8	H30
BRO-434043-00015	4号橋１	ｼﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道水尻中代線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	不明	2.2	3.1	3.1	1	Co	RC床版	小橋台	—	15m未満	4	-30	Ⅱ	W	8	H31
	三里木駅前歩道橋	ｻﾝﾘﾎﾞｴｷﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ	町道三里木駅前2号線	熊本県 菊池郡 菊陽町 津久礼	2001	71.6	3.0	2.5	5	鋼	単純3径間H形鋼床版	その他橋台	柱式橋脚（鋼製）	15m以上	1	48	Ⅱ	B	4	R4
BRO-434043-00026	幸津橋	ｺｳﾂﾞﾊﾞｼ	町道宮ノ上・道明線	熊本県 菊池郡 菊陽町 津久礼	1972	60.0	5.3	4.5	2	Co	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式2径間単純PCT桁橋	逆T式橋台	壁式橋脚	15m以上	3	13	Ⅱ	B	4	R3
BRO-434043-00056	曲手橋	ﾏｶﾞﾃﾞﾊﾞｼ	町道川久保曲手線	熊本県 菊池郡 菊陽町 曲手	1980	7.7	21.8	20.6	1	Co	RC単純T桁	重力式橋台	—	15m未満	3	10	Ⅱ	R	4	H31
BRO-434043-00033	古閑原橋	ｺｶﾞﾊﾞﾙﾊﾞｼ	町道古閑原上堀川線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	1980	6.1	11.4	10.2	1	Co	RC床版	重力式橋台	—	15m未満	3	0	Ⅰ	W	4	H31
BRO-434043-00006	1号橋６	ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道上中代1号線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	不明	9.4	5.3	4.5	1	Co	ｹﾞﾚﾝｼｭﾂ方式単純ｹﾞﾚﾝｼｭ桁橋	逆T式橋台	—	15m未満	3	-10	Ⅱ	B	4	R4
BRO-434043-00025	辛川橋	ｶﾗｶﾜﾊﾞｼ	町道宮ノ上・道明線	熊本県 菊池郡 菊陽町 辛川	不明	5.8	5.7	5.2	1	Co	RC床版	重力式橋台	—	15m未満	3	-10	Ⅱ	B	4	H31
BRO-434043-00007	1号橋７	ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道新町合志線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	不明	2.0	3.3	3.2	1	Co	RC床版	重力式橋台	—	15m未満	4	-30	Ⅰ	W	4	R3
BRO-434043-00016	4号橋２	ｼﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道中岡線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	不明	4.4	22.7	16.7	1	Co	RC床版	重力式橋台	—	15m未満	4	-30	Ⅰ	W	4	R4
BRO-434043-00024	熊鍋橋	ｸﾏﾅﾍﾞﾊﾞｼ	町道中尾堀川線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	1960	2.9	4.4	4.0	1	Co	RC床版橋	小橋台	—	15m未満	4	-45	Ⅱ	B	4	H31
BRO-434043-00023	大垣木橋２	ｵｵｶﾞｷﾞﾊﾞｼ	町道大垣木4号線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	1995	28.7	9.8	9.0	1	Co	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式単純PC中空床版橋	逆T式橋台	—	15m以上	1	68	Ⅰ	B	2	R3
BRO-434043-00019	石坂跨道橋	ｲｼｻﾞｶｺｴﾞﾀｷｮｳ	町道青葉台23号線	熊本県 菊池郡 菊陽町 津久礼	1999	37.6	7.2	6.0	1	Co	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式単純PC中空床版橋	逆T式橋台	—	15m以上	1	63	Ⅰ	B	2	R3
BRO-434043-00035	五軒屋橋１	ｺﾞﾝﾊﾞﾝﾊﾞｼ	町道北小学校原水駅線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	不明	2.0	7.8	7.1	1	Co	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	—	—	BOX	3	10	Ⅰ	B	2	R4
BRO-434043-00044	第一津久礼橋	ﾀﾞｲｲﾁﾂｸﾚﾊﾞｼ	町道川久保曲手線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	不明	6.4	6.1	5.5	1	Co	RCT桁	半重力式橋台	—	15m未満	3	5	Ⅰ	B	2	H31
BRO-434043-00047	中堀川橋	ﾅｶﾎﾘｶﾜﾊﾞｼ	町道横道合志線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	不明	4.2	4.3	4.0	1	Co	RC床版	重力式橋台	—	15m未満	3	-5	Ⅰ	B	2	R4
BRO-434043-00030	向陽台団地1号橋	ｺｳﾖｳﾀﾞﾝﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道向陽台団地1号線	熊本県 菊池郡 菊陽町 向陽台	不明	2.8	9.1	8.7	1	Co	RC床版	小橋台	—	15m未満	4	-30	Ⅰ	B	2	R3
BRO-434043-00040	新町井出橋	ｼﾝﾏﾁｲﾃﾞﾊﾞｼ	町道原水緑ヶ丘線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	不明	2.7	4.0	3.6	1	Co	RC床版	重力式橋台	—	15m未満	4	-30	Ⅰ	B	2	H31
BRO-434043-00053	原水団地橋	ﾊﾗﾐｽﾞﾀﾞﾝﾁﾊﾞｼ	町道原水団地線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	1985	6.8	9.5	7.5	1	Co	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	—	—	BOX	4	-30	Ⅰ	B	2	R4
BRO-434043-00012	3号橋１	ｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	町道下原・中代線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	不明	2.9	7.3	8.7	1	Co	RC床版	小橋台	—	15m未満	4	-35	Ⅰ	B	2	R4
BRO-434043-00001	1号橋１	ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道馬場下堀川線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	不明	3.9	4.5	4.0	1	Co	RC床版	小橋台	—	15m未満	4	-45	Ⅰ	B	2	R3
BRO-434043-00059	柳水橋	ﾔﾅｷﾞﾐｽﾞﾊﾞｼ	町道南方大人足線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	1989	12.5	9.6	8.8	1	Co	ｹﾞﾚﾝｼｭﾂ方式単純ｹﾞﾚﾝｼｭ桁橋	重力式橋台	—	BOX	2	45	Ⅰ	A	1	R4
BRO-434043-00060	五軒屋橋２	ｺﾞﾝﾊﾞﾝﾊﾞｼ	町道古閑原上堀川線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	不明	5.1	40.0	7.6	1	Co	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	—	—	BOX	3	55	Ⅰ	A	1	R4
BRO-434043-00020	上堀川北橋	ｶﾐﾎﾘｶﾜｷﾀﾊﾞｼ	町道上堀川馬場線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	1994	6.9	8.4	7.2	1	Co	場所打ちﾗｰﾒﾝｶﾝﾎﾟｰﾄ	—	—	BOX	3	5	Ⅰ	A	1	H31
BRO-434043-00028	北八久保橋	ｷﾀﾊｸﾎﾞﾊﾞｼ	町道八久保片葉瀬線	熊本県 菊池郡 菊陽町 津久礼	1989	14.0	6.3	5.1	1	Co	ｹﾞﾚﾝｼｭﾂ方式単純PC床版	逆T式橋台	—	15m未満	3	5	Ⅰ	A	1	H30
BRO-434043-00052	花立東橋	ﾊﾅﾀﾁﾋｶﾞｼﾊﾞｼ	町道二里木線	熊本県 菊池郡 菊陽町 津久礼	1986	17.0	6.0	5.0	1	Co	ｹﾞﾚﾝｼｭﾂ方式単純PCT桁	重力式橋台	—	15m以上	3	-5	Ⅰ	A	1	R3
BRO-434043-00057	柳水中道橋	ﾔﾅｷﾞﾐｽﾞﾅｶﾐﾁﾊﾞｼ	町道柳水東護川線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	2003	7.1	6.2	5.0	1	Co	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	—	—	BOX	3	-10	Ⅰ	A	1	H31
BRO-434043-00002	1号橋２	ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道下原・中代線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	不明	6.8	7.4	6.1	1	Co	場所打ちﾗｰﾒﾝｶﾝﾎﾟｰﾄ	—	—	BOX	3	-10	Ⅰ	A	1	R4
BRO-434043-00004	1号橋４	ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道川久保下津久礼線	熊本県 菊池郡 菊陽町 津久礼	不明	13.6	7.3	6.5	1	Co	ｹﾞﾚﾝｼｭﾂ方式単純ｹﾞﾚﾝｼｭ桁橋	逆T式橋台	—	15m未満	3	-10	Ⅰ	A	1	R4
BRO-434043-00009	1号橋９	ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道宮ノ上・道明線	熊本県 菊池郡 菊陽町 津久礼	不明	11.4	6.3	5.5	1	Co	ｹﾞﾚﾝｼｭﾂ方式単純ｹﾞﾚﾝｼｭ桁橋	逆T式橋台	—	15m未満	3	-10	Ⅰ	A	1	H31
BRO-434043-00017	5号橋	ｺﾞｺﾞｳｷｮｳ	町道中岡線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	1956	10.3	5.1	4.5	1	Co	場所打ちﾗｰﾒﾝｶﾝﾎﾟｰﾄ	—	—	BOX	3	-10	Ⅰ	A	1	R4
BRO-434043-00045	中岡橋	ﾅｶｵｶﾊﾞｼ	町道中岡昭向線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	1988	11.3	6.2	5.0	1	Co	ｹﾞﾚﾝｼｭﾂ方式単純ｹﾞﾚﾝｼｭ桁橋	逆T式橋台	—	15m未満	3	-10	Ⅰ	A	1	H30
BRO-434043-00049	入道水橋１	ﾆｭｳﾄﾞｳｽｲﾊﾞｼ	町道中尾堀川線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	2000	7.1	8.2	7.0	1	Co	場所打ちﾗｰﾒﾝｶﾝﾎﾟｰﾄ	—	—	BOX	3	-15	Ⅰ	A	1	H31
BRO-434043-00018	6号橋	ﾛｸｺﾞｳｷｮｳ	町道中岡線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	不明	6.0	6.0	5.4	1	Co	場所打ちﾗｰﾒﾝｶﾝﾎﾟｰﾄ	—	—	BOX	3	-15	Ⅰ	A	1	R4
BRO-434043-00003	1号橋３	ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道中岡線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	不明	6.6	5.5	4.9	1	Co	場所打ちﾗｰﾒﾝｶﾝﾎﾟｰﾄ	—	—	BOX	4	-30	Ⅰ	A	1	H31
BRO-434043-00005	1号橋５	ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道昭川1号線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	不明	2.2	4.4	4.0	1	Co	RC床版	小橋台	—	15m未満	4	-30	Ⅰ	A	1	R4
BRO-434043-00008	1号橋８	ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	町道横道合志線	熊本県 菊池郡 菊陽町 津久礼	不明	2.8	4.0	3.8	1	Co	RC床版	重力式橋台	—	15m未満	4	-30	Ⅰ	A	1	R4
BRO-434043-00034	五軒屋西橋	ｺﾞﾝﾊﾞﾝﾆｼﾊﾞｼ	町道十一軒五軒屋線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	1959	3.5	3.4	3.0	1	Co	RC床版	重力式橋台	—	15m未満	4	-30	Ⅰ	A	1	R4
BRO-434043-00041	新町西橋	ｼﾝﾏﾁﾆｼﾊﾞｼ	町道横道新町線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	不明	4.0	4.4	4.0	1	Co	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	—	—	BOX	4	-30	Ⅰ	A	1	R4
BRO-434043-00042	新町南橋	ｼﾝﾏﾁﾐﾅﾐﾊﾞｼ	町道新町合志線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	不明	3.3	4.2	3.8	1	Co	RC床版	重力式橋台	—	15m未満	4	-30	Ⅰ	A	1	R4
BRO-434043-00010	2号橋１	ﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道横道合志線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	不明	3.3	4.3	4.0	1	Co	RC床版	重力式橋台	—	15m未満	4	-35	Ⅰ	A	1	R4
BRO-434043-00011	2号橋２	ﾆｺﾞｳｷｮｳ	町道下原・中代線	熊本県 菊池郡 菊陽町 久保田	不明	5.6	7.0	4.9	1	Co	場所打ちﾗｰﾒﾝｶﾝﾎﾟｰﾄ	—	—	BOX	4	-35	Ⅰ	A	1	R4
BRO-434043-00038	十一軒夏橋	ｼﾞｭｳｲｯｹﾝｶﾞﾅﾂﾊﾞｼ	町道十一軒五軒屋線	熊本県 菊池郡 菊陽町 原水	1960	2.1	8.5	7.3	1	Co	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	—	—	BOX	4	-35	Ⅰ	A	1	R4

管理番号	年度別部対策費用（百万円） R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
	4.3	4.6	65.9	75.0	63.9	71.2	70.5	47.9	52.3	17.5
BRO-434043-00048		0.8		11.7			0.3			
BRO-434043-00054	0.5	61.1						2.9		
			0.5	56.1	1.1					1.1
BRO-434043-00055			0.5	0.7	17.1				0.7	
BRO-434043-00039				1.7	39.3				0.7	
BRO-434043-00050		0.4		0.5			0.4	14.4		
BRO-434043-00037						2.3				
BRO-434043-00027				1.3	0.5	65.9	65.9		1.3	
BRO-434043-00022				0.3	0.5			11.1	0.3	
BRO-434043-00046		0.1				0.5	0.1	12.9		
BRO-434043-00036					0.1	0.5		1.8		0.1
BRO-434043-00058					1.0		0.5		8.4	1.0
BRO-434043-00013		0.1					0.6		1.8	
BRO-434043-00029					0.4			0.5	13.2	0.4
BRO-434043-00051				0.5				0.5	22.7	
BRO-434043-00021		0.4					0.4		0.5	10.5
BRO-434043-00043			3.7					3.7		0.5
BRO-434043-00014	0.6					0.6				
BRO-434043-00015		0.1					0.1			
					1.2					1.2
BRO-434043-00026				0.6					0.6	
BRO-434043-00056		0.7					0.7			
BRO-434043-00033		0.2					0.2			
BRO-434043-00006					0.3					0.3
BRO-434043-00025		0.1					0.1			
BRO-434043-00007				0.1					0.1	
BRO-434043-00016					0.1					0.1
BRO-434043-00024		0.1					0.1			
BRO-434043-00023				0.8					0.8	
BRO-434043-00019				0.6					0.6	
BRO-434043-00035					0.1					0.1
BRO-434043-00044			0.4				0.4			
BRO-434043-00047					0.1					0.1
BRO-434043-00030				0.1					0.1	
BRO-434043-00040		0.1					0.1			
BRO-434043-00053					0.1					0.1
BRO-434043-00012					0.1					0.1
BRO-434043-00001				0.1					0.1	
BRO-434043-00059					0.4					0.4
BRO-434043-00060					0.2					0.2
BRO-434043-00020		0.3					0.3			
BRO-434043-00028	0.6					0.6				
BRO-434043-00052				0.4					0.4	
BRO-434043-00057		0.3					0.3			
BRO-434043-00002					0.1					0.1
BRO-434043-00004					0.3					0.3
BRO-434043-00009		0.2					0.2			
BRO-434043-00017					0.1					0.1
BRO-434043-00045	0.8					0.8				
BRO-434043-00049		0.4					0.4			
BRO-434043-00018					0.1					0.1
BRO-434043-00003		0.1					0.1			
BRO-434043-00005					0.1					0.1
BRO-434043-00008					0.1					0.1
BRO-434043-00034					0.1					0.1
BRO-434043-00041					0.1					0.1
BRO-434043-00042					0.1					0.1
BRO-434043-00010					0.1					0.1
BRO-434043-00011					0.1					0.1
BRO-434043-00038					0.1					0.1

管理番号	対策費用詳細 対策費用 概算総事業費（百万円）	定期点検 R5 4橋	R6 17橋	R7 2橋	R8 12橋	R9 25橋	R10 4橋	R11 17橋	R12 2橋	R13 12橋	R14 25橋	対策費用 調査設計費（百万円）	詳細調査・設計 R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	対策費用 概算工事費（百万円）	対策費用 工事費（百万円）	修繕 R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	主な対策内容	備考
BRO-434043-00048	0.34		●				●					0.5		●									11.7	3.9				●							断面修復工、開板接着工 舗装工、橋面防水工	—
BRO-434043-00054	2.92			●				●				0.5		●									58.2	19.4			●								ひびわれ補修工、断面修復工、支承部付工	—
	1.08				●					●		0.5			●								56.1	18.7				●							塗装塗替え工、剥落防止工、断面修復工	—
BRO-434043-00055	0.72				●			●				0.5			●								17.1	5.7					●						ひびわれ補修工、断面修復工、舗装工、橋面防水工	—
BRO-434043-00039	0.77				●			●				0.5				●							39.3	13.1					●						ひびわれ補修工、断面修復工、舗装工、橋面防水工	—
BRO-434043-00050	0.38		●				●					0.5				●							14.4	4.8								●			ひびわれ補修工、断面修復工、舗装工、橋面防水工	—
BRO-434043-00037	2.30	●				●						—											—	—											—	補修設計済み 形補修工事
BRO-434043-00027	1.34				●			●				0.5				●							131.7	43.9						●	●				ひびわれ補修工、断面修復工、支承取替工、落橋防止	—
BRO-434043-00022	0.34				●			●				0.5				●							11.1	3.7								●			ひびわれ補修工、断面修復工、舗装工、橋面防水工	—
BRO-434043-00046	0.08		●				●					0.5					●						12.9	4.3								●			ひびわれ補修工、断面修復工、舗装工、橋面防水工	—
BRO-434043-00036	0.08					●				●		0.5					●						1.8	0.6								●			断面修復工、表面保護工	—
BRO-434043-00058	1.00					●				●		0.5						●					8.4	2.8										●	ひびわれ補修工、断面修復工、舗装工、橋面防水工	—
BRO-434043-00013	0.08		●				●					0.5						●					1.8	0.6										●	断面修復工、表面保護工、舗装工、橋面防水工	—
BRO-434043-00029	0.40					●				●		0.5							●				13.2	4.4										●	ひびわれ補修工、表面保護工、舗装工、橋面防水工	—
BRO-434043-00051	0.46				●			●				0.5							●				22.7	7.4										●	ひびわれ補修工、表面保護工、舗装工、橋面防水工	—
BRO-434043-00021	0.38		●				●					0.5								●			10.5	3.5										●	ひびわれ補修工、表面保護工、舗装工、橋面防水工	—
BRO-434043-00043	3.74			●				●				0.5									●		158.4	52.8											塗装塗替え工、ひびわれ補修工、断面修復工	—
BRO-434043-00014	0.60	●					●					0.5											7.5	7.5											断面修復工、地覆改良工、防護柵工	—
BRO-434043-00015	0.06		●				●					0.5											3.0	1.0											ひびわれ補修工、断面修復工、舗装工、橋面防水工	—
	1.18					●				●		0.5											28.2	9.4											塗装塗替え工、歩道舗装工	—
BRO-434043-00026	0.56				●			●				0.5											2.4	0.8											ひびわれ補修工、断面修復工	—
BRO-434043-00056	0.70		●				●					0.5											18.6	6.2											ひびわれ補修工、表面保護工、舗装工、橋面防水工	—
BRO-434043-00033	0.16		●				●					0.5											—	—											—	修繕不要
BRO-434043-00006	0.30					●				●		0.5											9.9	3.3											伸縮装置工、地覆改良工、防護柵工	—
BRO-434043-00025	0.08		●				●					0.5				